Приложение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 625)

СЧЕТ-ФАКТУРА № А32 от 01 октября 2019 г.
Исправление № --- от ---

Продавец ООО "Сибирский Технический Центр"
Адрес 660013, Красноярский край, Красноярск г, Тамбовская ул, д. 35а, кор. 7, кв. 3
ИНН/КПП продавца 2462064161/246201001
Грузоотправитель и его адрес Он же
Грузополучатель и его адрес "Администрация Каптыревского сельсовета", Адрес:
К платежно-расчетному документу №_____от_____
Покупатель "Администрация Каптыревского сельсовета"
Адрес: 662730, Красноярский край Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы 3А
ИНН/КПП покупателя: 2442006789/244201001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения): № 0119300031719000003 Мун.контракт от 14.08.2019г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу	Стоимость товаров (работ, услуг),	В том числе сумма	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв	Стоимость товаров (работ, услуг),	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	Код	Условное обозначение (национально								Цифровой код	Краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Выполнение работ по устройству ограждения многофункцианального парка с. Каптырево Шушенского района	796	шт	1	629408.98	629408.98	без акциза	20%	125 881.80	755290.78			
Всего к оплате					629408.98	X		125881.80	755290.78			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) /Александров А.В./ (ф.и.о)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) Александров А.В. (ф.и.о) Приказ № _____ от _____

Индивидуальный предприниматель (подпись) (ф.и.о) _____ иты свидете

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	322001
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Каптыревского сельсовета	по ОКПО	04094771
Подрядчик: ООО «Сибирский Технический Центр"	по ОКПО	34401561
Объект -выполнение работ по устройству ограждения многофункционального парка с. Каптырево Шушенского района Красноярского края	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	0119300031719000003
	дата	14 08 2019
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	1	30.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	выполнение работ по устройству ограждения многофункционального парка с. Каптырево Шушенского района Красноярского края		629 408.98	629 408.98	629 408.98
				Итого, руб.	629 408.98
				Налог на добавленную стоимость, руб.	125 881.80
				Всего с учетом налогов, руб.	755 290.78

Заказчик (генподрядчик) _____ Горлов О.Н.

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ Александров А.В.

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		322005
Инвестор -	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) -Администрация Каптыревского сельсовета	по ОКПО	04094771
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «Сибирский Технический Центр"	по ОКПО	34401561
Стройка - Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, район школы		
Объект -выполнение работ по устройству ограждения многофункционального парка с. Каптырево Шушенского района Красноярского края		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0119300031719000003
	дата	14.08.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 755290.78 руб.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Обору-дова	Всего	В том числе					
						Осн.З/	Эк.Маш	З/пМе			Осн.З/	Эк.М	З/пМе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Строительные работы																
1	**ФЕР07-01-054-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из панелей высотой до 1,2 м	100 м	5	4270.07	1399.4	2686.12	311.98		21350	6997	13431	1560	147.15	735.75	

2	**ФССЦ-23.3.08.01-0023** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	300	19.44					5832						
3	**Прайс-лист**	Ограждение ОГ. Габаритные размеры высота 1000 длина 2500. Покрыты порошково-полимерным покрытием.	секция	200	222.77					44554						
4	**ФССЦ-04.1.02.05-0003** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	5.451	560					3053						
5	**ФЕР07-01-055-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0.03	8984.5	8488.05	301.02	35.03		270	255	9	1	855.65	25.67	
6	**ФССЦ-23.3.08.01-0023**	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина	м	4.5	19.44					87						
7	**ФССЦ-04.1.02.05-0003** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0.192	560					108						
8	**Прайс-лист**	Калитка. Габаритные размеры: высота 1000 длина 1000. Покрыты порошково-полимерным покрытием.	шт	3	257.84					774						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										76028	7252	13440	1561		761.42	
Накладные расходы										11457						
Сметная прибыль										6367						
Итоги по смете:																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве										45363					761.42	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										48489						
Итого										93852					761.42	
Всего с учетом "Минстрой России Письмо от 10.04.2019 г.<Об индексах изменения сметной стоимости строительства в II										629408.98					761.42	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										55336						
Машины и механизмы										13440						
ФОТ										8813						
Накладные расходы										11457						

5	ФЕР07-01-055-08 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0.03	8984.5	8488.05	301.02	35.03		270	255	9	1	855.65	25.67	
Сметная прибыль										6367						
НДС 20%										125881.80						
ВСЕГО по смете										755290.78						761.42

От заказчика: _____ Горлов О.Н.

От исполнителя: _____ Александров А.В.