*Приложение № 1*
*к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137*
*(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)*

# СЧЕТ - ФАКТУРА №ГП00-0000308 от "30" сентября 2019 года

## Исправление № ---- от ----

Продавец: *Акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление № 10"*

Адрес: *662607, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 1; тел.: (39132) 5-02-62, факс: (39132) 5-18-58*

ИНН/КПП продавца : *2455039566/245501001*

Грузоотправитель и его адрес : —

Грузополучатель и его адрес : ---

К платежно - расчетному документу № от

Покупатель: *Администрация Каптыревского сельсовета*

Адрес : *662730,Россия Красноярский край, Шушенский район, с.Каптырево, ул. Победы, 3А*

Идентификационный номер (ИНН)/КПП покупателя : *2442006789 / 244201001*

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Код вида товара | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена(тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав всего без налога | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров(работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Регистрационный номер таможенной декларации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | код | условное обозначение(национальное) | | | | | | | | цифровой код | краткое наименование | |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира в с.Каптырево , МК № 0119300031719000002 от 15.07.2019 г. | | 383 | руб. | ---- | ---- | 2 416 206,67 | ------ | 20 | 483 241,33 | 2 899 448,00 | --- | Россия | ------ |
| **Всего к оплате:** | | | | | | **2 416 206,67** | | | **483 241,33** | **2 899 448,00** | | | |

Руководитель организации _____ / Найденко Е.Ю.
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ / Макаркина Н.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Лица, уполномоченные АО"ДРСУ-10":

Главный инженер _____ / Вахрушев В. Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зам. главного бухгалтера _____ /Кузьмина И.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____
(Ф.И.О.)

*Примечания: 1. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.*

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Код |
| Форма по ОКУД | | | 0322001 |
| по ОКПО | | | |
| Вид деятельности по ОКВЭД | | | 52.21.22 |
| Контракт | номер | 0119300031719000002 | |
| | дата | 15 07 2019 | |
| Вид операции | | | |

**Заказчик**:Администрация Каптыревского сельсовета, 662730,Россия Красноярский край, Шушенский район, с.Каптырево, ул. Победы, 3А

**Подрядчик**: Акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление 10", 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова 1

**Стройка**:Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира в с.Каптырево

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 30.09.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

# СПРАВКА
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира в с.Каптырево | | 2 416 206,67 | 2 416 206,67 | 2 416 206,67 |
| | | | | Итого | 2 416 206,67 |
| | | | | Сумма НДС | 483 241,33 |
| | | | | Всего с учетом НДС | 2 899 448,00 |

Заказчик: Глава Каптыревского сельсовета _____ / Горлов О.Н.

М П

Подрядчик: Генеральный директор АО "ДРСУ-10" _____ / Найденко Е.Ю.

М П

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор - | по ОКПО | |
| Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Каптыревского сельсовета, 662730,Россия Красноярский край, Шушенский район, с.Каптырево, ул. Победы, 3А тел.8(93139)23-5-45 | по ОКПО | 04094771 |
| Подрядчик (Субподрядчик) - Акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление №10", 662607 Россия , Красноярский край г.Минусинск, ул.Суворова 1, тел:8(39132)5-12-09, факс 8(39132)5-18-58 | по ОКПО | 36987861 |
| Стройка -Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира в с.Каптырево | | |
| Объект -Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира в с.Каптырево | | |
| | Вид деятельности по ОКВЭД | 52.21.22 |
| | Договор подряда (контракт) номер | 0119300031719000002 |
| | дата | 15.07.2019г |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 1 | 30.09.2019 | 01.09.2019 | 30.09.2019 |

# АКТ
## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.

Смета Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира в с.Каптырево
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2899448,00 руб.
Средства на оплату труда 191232,49 руб.
Сметная трудоемкость 744,76 чел.час

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 1. ул.Мира L-0,6766 км** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | **ТЕРр68-15-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О* | 100 м2 | 2,91858 | 12176,15 | 35537,07 |
| **2** | 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | **ТЕРр68-10-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О* | 100 т смеси | 0,44 | 62389,42 | 27451,34 |
| **3** | 3 | Розлив вяжущих материалов | **ТЕР27-06-026-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О* | 1 т | 1,461 | 1900,16 | 2776,13 |
| **4** | 4 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | **ТСЦ-101-1561** | т | -1,505 | 1770,14 | -2664,06 |
| **5** | 5 | Эмульсия битумно-дорожная | **ТСЦ-101-1797** | т | 1,505 | 4065,11 | 6117,99 |
| **6** | 6 | Автогудронаторы 3500 л | **ТСЭМ-120101** | маш.-ч | 2,87 | 194,25 | 557,5 |
| **7** | 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | **ТЕР27-06-020-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О* | 1000 м2 покрытия | 4,26258 | 54216,78 | 231103,36 |
| **8** | 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | **ФССЦпг03-21-01-018** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | 1 т груза | 504,7 | 14,56 | 7348,43 |
| **9** | 9 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 4 см | **ТЕР27-08-001-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О* | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,3532 | 7501,04 | 10150,41 |
| **10** | 10 | Смесь песчано-гравийная природная | **ТСЦ-408-0200** | м3 | 65,88 | 111,2 | 7325,86 |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | 325704,03 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 2046617,76 |
| Накладные расходы | | | | | | | 235082,13 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 134506,78 |
| **Итоги по акту:** | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | 580391,11 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | 1720224,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | | | | | | | 115590,8 |
| Итого | | | | | | | 2416206,67 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 1685759,84 |
| Машины и механизмы | | | | | | | 220378,53 |
| ФОТ | | | | | | | 191232,49 |
| Накладные расходы | | | | | | | 235082,13 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 134506,78 |
| НДС 20% | | | | | | | 483241,33 |
| **ВСЕГО по акту** | | | | | | | **2899448,00** |

Сдал: Генеральный директор АО "ДРСУ-10" Найденко Е.Ю

Принял: Глава Каптыревского сельсовета Горлов О.Н.